



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ

ПАВЕЛ МАРИНОВ  
Директор на РИОСВ – Бургас

19. 12. 2025

## ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД-158/08.12.2025 г. на Директора на РИОСВ гр. Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2025 г., на **09.12.2025 г.** е извършена комплексна проверка на обект: **„Интернешънъл Арморд груп БГ“ ЕООД** – предприятие за асемблиране и брониране на военна техника, гр. Бургас

### Проверени компоненти и фактори:

- атмосферен въздух;
- опасни химични вещества;
- води;

### Цел на проверката:


- 1.Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества;
- 3.Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.

### Проверени инсталации и дейности:

- производствено хале;
- камери за боядисване – 3 бр.;
- площадкова канализационна мрежа и ЛПСОВ.

### Констатации от проверката:

Със становище по екологична оценка № БС-2-5/15.11.2022 г. е съгласувано „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“; Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3,  
п.к.388, тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: office@riosv-burgas.bg  
www.riosv-burgas.bg



поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“ с възложител Община Бургас и „Индустриален логистичен парк“ ЕАД.

Съгласно представеното уведомление, в границите на новоизградения УПИ П-3860 е предвидено да се изгради предприятие за асемблиране и брониране на превозни средства с годишен капацитет на асемблиране 200 бр. бронирани автомобили.

При извършената проверка на място е констатирано, че обектът е въведен в редовна експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-39/03.02.2025 г. на Началника на ДНСК.

В момента на проверката се извършват довършителни дейности по площадката, свързани с оборудване на спомагателни помещения – камери за боядисване и строителни дейности по изграждане на ведомствени жилища.

### **Атмосферен въздух**

Дейността по асемблиране и брониране на военна техника се осъществява в масивно хале, изградено от панели тип „сандвич“, където се извършват дейности по:

-рязане, сгъване и заваряване на метални листи, с които се оформя купето на работното превозно средство. Рязането на металните листи се извършва с лазерни машини;

-монтаж на частите на автомобилите в купето като шаси, двигател, рама, амортизатори и др. принадлежности и оборудване към автомобилите.

Извършваните дейности в халето не са източници на прах и вредни вещества.

На производствената площадка, извън производственото хале са изградени 3 броя камери за боядисване, които не са дооборудвани и съответно не функционират към момента на проверката.

За отопление на производственото хале е играна газова инсталация, използваща 2 броя котли с максимална мощност всеки по 30 kW. Котлите работят с гориво пропан-бутан, което се съхранява в подземен резервоар с вместимост 20 m<sup>3</sup>, реализиран в границите на имота.

Предвидената в инвестиционното предложение камера за пясъкоструене представлява мобилно затворено съоръжение, което е разположено на площадката и не е потенциален източник на неорганизираните емисии от прах. Предвидено е тя да се използва за малки метални детайли.

Операторът е уведомен, че след оборудване на камерите за боядисване, следва да изпълнят Условия № 4, 5, 6 и 7 от Становище по екологична оценка № БС-2-5/15.11.2022 г.

### **Шум**

Производствената дейност се осъществява в масивно шумоизолирано хале. Не са налични външни източници на шум.

Най-близките жилищни сгради се намират в кв. Ветрен и отстоят по права линия на приблизително 1800 м от границите на обекта.

### **Опасни химични вещества**

За отопление на производственото хале се използва газова инсталация, работеща на гориво пропан - бутан. Горивото се съхранява в 1 брой подземно положен резервоар с обем 20 m<sup>3</sup>. Към момента на проверката на обекта не се използват други опасни химични вещества.

### **Води**

В процеса на асемблиране на военна техника от основния производствен корпус не се формират производствени отпадъчни води. Няма изградени подови сифони или други отводнителни съоръжения в производственото хале. Формират се единствено битово-фекални отпадъчни води от санитарните помещения на площадката. За отвеждане на отпадъчните и

дъждовни води от площадката е изградена разделна площадкова канализационна мрежа с два клона – за битово-фекални и за дъждовни води.

Битово-фекалните отпадъчни води по изградения клон на площадковата канализационна мрежа се отвеждат до канално-помпена станция (КПС), разположено в непосредствена близост до ЛПСОВ за пречистване на постъпващите от КПС отпадъчни води. След ЛПСОВ пречистените отпадъчни води се отвеждат в подземно реализиран резервоар. За обслужване на резервоара и предаване на пречистените отпадъчни води не се представя договор с ВиК оператор при проверката. Резервоара поддържа ниво, разполага със свободен обем, нивото на водата е на около 1 м. под преливното ниво.

ЛПСОВ е реализирана подземно, не се представят проектни документи за същото, при проверката е в работен автоматичен режим.

За отвеждане на дъждовни води от площадката има изграден дъждовен клон, който след преминаване през КМУ постъпва в събирателен резервоар. По данни на присъствалите при преливане дъждовните води се отвеждат в „уличен дъждовен канал“.

В момента е в процес на оборудване спомагателна сграда с камери за боядисване. За същите има изградена площадкова мрежа и КМУ, не се експлоатират към момента на проверката.

#### **Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:**

1. В седемдневен срок да се представят в РИОСВ-Бургас сключен договор за изчерпване на пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ и документи, удостоверяващи предаването на пречистени води за 2025 г.

**Отговорник:** Управител

2. В седемдневен срок да се представят в РИОСВ-Бургас ВиК схеми с отразени площадкови мрежи и техническа документация за ЛПСОВ.

**Отговорник:** Управител

#### **Заключения за съответствието работата на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:**

По време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок за изпълнение и отговорник, които са изпълнени в срок. С писмо, заведено в деловодството на РИОСВ-Бургас под вх. №ВОД-655/16.12.2025 г. са представени изискваните документи.