РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

9.10.2026 г.

X инж.Зинка Стойкова

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
Директор на РИОСВ - Бургас
Signed by: ZINKA KIRILOVA STOYKOVA

Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-171/28.09.2026 г. на Директора на РИОСВ - Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2026 г., на **29.09.2026 г.** е извършена комплексна проверка на обект: **Кариера за добив и преработка на инертни материали в кв. Банево на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, гр. Бургас,**

Проверене компоненти:
- атмосферен въздух;
- почви.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:
1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за почвите и подзаконовите нормативни актове.

Проверени са следните следните инсталации и участъци:
- Кариерно гнездо;
- Трошачно-сортировъчни инсталации;
- Площадки за съхранение на инертните фракции.

Констатации от проверката:

На кариера Банево се добиват инертни материали и се преработват до фракции с размери от 0 до 63 мм. Преработката на добитата скална маса се извършва на работна площадка в рамките на концесионната площ.

Атмосферен въздух

Добитият скален материал с товарен транспорт се подава за натрошаване и пресяване в 4 бр. трошачно – сортировъчни инсталации (ТСИ). На ТСИ се извършва натрошаване и сортиране на инертния матерал до определени фракции. В момента на проверката работят всички ТСИ.

Извършваните дейности по подаване на скалната маса в ТСИ, преработката, натоварването и експедицията се явяват източници на неорганизирани емисии на прах в атмосферния въздух. В тази връзка дружеството изпълнява мерки за ограничаване на праховите емисии в съответствие с изискванията на чл. 70 *Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.*

За ограничаване неорганизираното изпускане на прах в атмосферния въздух на всяко ТСИ има монтирана оросителна система за омокряне на скалната маса, както следва:

- ТСИ 1 е комбинирана челюстно-роторна трошачка. Инертния материал се оросява в приемния бункери и при трошачката;
- ТСИ 2 - оросителната система е разположена на вход на взривената скална маса;
- ТСИ 3 е роторна трошачка. Инертния материал се оросява в приемния бункери и при трошачката;
- ТСИ 4 е челюстна трошачка с едно сито. Оросителната система е разположена на вход на взривената скална маса.

За оросяване на вътрешно- кариерните пътища и прилежащия път, по който преминават транспортните средства от кариерата в посока кв. Банево се използва водоноска.

В изпълнение на План за собствен мониторинг, съгласно Договор за концесия на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за кариера Банево, дружеството е задължено ежегодно през летния сезон да извършва собствен мониторинг на имисиите на фини прахови частици ($ФПЧ_{10}$) до първата жилищна сграда от границата на обекта.

Резултатите от проведените до настоящия момент измервания показват спазване на съответната средноденонощна норма на замърсителя, определена в *Наредба №12 от 15 юли 20210 г. за норми за серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Наредба №12).*

Дружеството е извършило имисионно измерване на средноденонощната концентрация на фини прахови частици ($ФПЧ_{10}$) от акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов - Инженеринг“ ООД. Резултатите от измерванията са представени в РИОСВ –Бургас и показват спазване на съответните норми посочени в Наредба №12 .

<u>Почви</u>

Дружеството има годишен работен проект за 2026 г. съгласуван с писмо № Е-26-Б-680/05.11.2025 г. на Министерството на енергетиката за добив и преработка на строителни материали от находище „Банево“.

От началото на настоящата година до момента на проверката са извършени 7 броя взривявания. Добитата взривена скална маса от началото на 2026 г. до момента на проверката е 88 879 $м^3$.

В момента на проверката добивните дейности се извършват в кариерното гнездо, в рамките на концесионната площ. Няма нови нарушени терени.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:
По време на проверката на обекта не са направени предписания.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с нормативната уредба по компонентите и факторите на околната среда, предмет на проверката.